



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

Oggetto:

Messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del campo sportivo comunale - Loc. Santissimo - Viale Europa, Comune di Porto Azzurro

Stato della progettazione:

PROGETTO ESECUTIVO_VARIANTE




STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN GEO

Ing. Lorenzo Corsini e Ing. Iliaria Casanova
Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)
Tel.: 0566902273 - Fax: 0566905789
e-mail: studioassociatoingeogmail.com

I tecnici:

Ing. Iliaria Casanova

Ing. Lorenzo Corsini



Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Data: 07/03/2023


Ubicazione: Loc.Santissimo, Viale Europa, Comune Porto Azzurro

Committente:

Comune di Porto Azzurro
Banchina IV Novembre n.19
57036 Porto Azzurro (LI)



Elaborato



Intervento di messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del campo sportivo comunale - Loc. Santissimo - Viale Europa, Comune di Porto Azzurro

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA'	SETTIMANA n. 1	SETTIMANA n. 2	SETTIMANA n. 3
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	1 2 3 4 5		
SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA PER UNA PRODONDITA' DI 30 cm		6	
TAGLIO E DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - AREA IN PROSSIMITA' DEL CANCELLO SOPRASTANTE IL MURO IN C.A.		7 8	
SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI CANTIERE E DELL'AREA DI LAVORO A TERGO DEL MURO IN C.A.		9 10 11 12	
FPO DI GEOTESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO E DI TUBAZIONE CORRUGATA FESSURATA IN PEAD DN250 E PVC DN 315 NEL TRATTO TERMINALE			13 14 15
ATTIVITA'	SETTIMANA n. 4	SETTIMANA n. 5	SETTIMANA n. 6
RIVESTIMENTO CON MEMBRANA BUGNATA - HDPE PER IMPERMEABILIZZAZIONE MURO IN C.A.	16 17 18		
RIVESTIMENTO CON MEMBRANA BUGNATA - HDPE PER IMPERMEABILIZZAZIONE MURO IN C.A.		19 20 21	
RIEMPIMENTO DREANAGGIO CON PIETRISCO PEZZATURA 40/60 E RIEMPIMENTO SCAVO CON MATERIALE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO		22 23 24 25	
RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA AREA IN PROSSIMITA' DEL CANCELLO SOPRASTANTE IL MURO IN C.A.			26 27
ESECUZIONE DI FORI DI SCOLO SUL MURO IN C.A. CON FPO DI TUBAZIONE PVC 80mm - TOT. 70 FORI			28 29 30
ATTIVITA'	SETTIMANA n. 7	SETTIMANA n.8	SETTIMANA n. 9
ESECUZIONE DI FORI DI SCOLO SUL MURO IN C.A. CON FPO DI TUBAZIONE PVC 80mm - TOT. 70 FORI	31 32 33 34 35		
PULIZIA CON IDROPULITRICE O SABBATRICE DI PARAMENTO MURARIO LATO CAMPO SPORTIVO E SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI FERRI IN VISTA		36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	
ATTIVITA'	SETTIMANA n. 10	SETTIMANA n.11	SETTIMANA n. 12
CONSOLIDAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO CON RETE ELETTROSALDATA 10X10 DIAM. 6 E STESA DI MALTA CEMENTIZIA SPESSORE 3 CM - QUANTITA' COME DA PROGETTO ESECUTIVO	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57		
SCAVO PER POSA CANALE AL PIEDE DEL MURO IN C.A E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE ESISTENTI			58 59

Intervento di messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del campo sportivo comunale - Loc. Santissimo - Viale Europa, Comune di Porto Azzurro

ATTIVITA'	SETTIMANA n. 13	SETTIMANA n.14	SETTIMANA n. 15
SCAVO PER POSA CANALE AL PIEDE DEL MURO IN C.A E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE ESISTENTI	60 61 62 63		
FPO DI CANALE SEMICIRCOLARE DIAM. 30 CM E DI TUBAZIONE DN 160 PER COLLEGAMENTO A GRIGLIA ESISTENTE E RIEMPIMENTO CON TERRENO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO		64 65 66 67 68 69 70	

GIORNI LAVORATIVI TOTALI N. 70
GIORNI NATURALI E CONSEGUTIVI TOTALI N. 98

Massa Marittima 07/03/2023

