



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19

Tel (0565) 921626-921647 Fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

**OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN LOTTO DI
LOCULI LATO NORD-EST NEL CIMITERO COMUNALE DI PORTO AZZURRO –
CUP: E83D21007750004**

CRONOPROGRAMMA

Novembre 2021

Il Progettista
Geom. Riccardo Ravaioli

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Le fasi operative in cui è possibile dividere i lavori per la realizzazione di n. 64 nuovi loculi e n. 18 ossari nel Cimitero comunale sono riportate nella tabella sottostante:

<i>N.</i>	<i>Impresa</i>	<i>Fase di Lavorazione</i>
1	A	Demolizioni e Scavi
2	A	Opere in Cls e Cls armato
3	A	Opere murarie
4	A	Opere in pietra da taglio
5	A	Impianto elettrico
6	A	Opere di coloritura e verniciatura

Le lavorazioni previste per le opere in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per ciascuna, le attrezzature, le macchine, gli impianti e le sostanze che si intendono impiegare nello svolgimento delle stesse. In tal modo sono stati stabiliti i rischi connessi ad ogni singola lavorazione e quelli che potrebbero scaturire dall'interferenza fra eventuali lavorazioni contemporanee e vicine fra loro.

Le varie lavorazioni sono state organizzate cronologicamente in modo da evitare pericolose interferenze separando fra di loro eventuali lavorazioni incompatibili.

La pianificazione delle fasi è stata eseguita secondo i seguenti principi:

- evitare la contemporaneità delle lavorazioni che per la loro natura possano essere sorgente di pericolo (es. fiamme libere e presenza di sostanze infiammabili);
- evitare lo svolgersi di lavorazioni in aree di cantiere prossime tra loro e che fisicamente potrebbero causare pericolose interazioni (es. lavorazioni in aree allineate sulla stessa verticale con pericolo di caduta oggetti);
- obbligo per la ditta aggiudicataria, qualora sprovvista di proprio personale qualificato, di avvalersi, per la realizzazione dell'impianto elettrico, di lavoratore autonomo in possesso della specifica professionalità.

Lo svolgersi delle lavorazioni avverrà a partire presumibilmente verso la fine di Dicembre o i primi di Gennaio 2022 e proseguiranno ininterrottamente fino al termine presumibile della fine di Marzo 2022.

Porto Azzurro, li 10.11.2021

Il Progettista
Geom. Riccardo Ravaioli

